

Deel 3 beeldverslag inkorting Nieuw Hoorn



Vandaag, 16 januari, giet het onophoudelijk. Het is eigenlijk fantastisch weer om lekker binnen te blijven. Toch gaat het werk aan het varende clubhuis van de scouts gewoon door. Op het programma staat het verwijderen van het deel boven de uitsparing inclusief gangboord en een stuk van de den. Naast het werkgebied is een werksteiger aangebracht. Zo kan werfmedewerker Maarten er goed bij.



Maarten is weer een eind gevorderd. De linkerkant van het te verwijderen gedeelte is losgesneden en hangt in de takels aan een van de twee ogen die speciaal voor dit doel zijn aangebracht. Maarten is nu bezig de rechterkant van het stuk door te snijden.



Voordat het cascostuk helemaal loskomt is ook aan de rechterkant een takel bevestigd. Eenmaal los hangt het gevaarte veilig in de lucht en kan het worden afgevoerd. De hijskraan wordt op afstand bediend via het losse kastje dat Maarten heeft omgehangen.